

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段: 2019 年 9 月 1 日至 2019 年 10 月 31 日

项目名称	中电投宣化风光互补二期 100 兆瓦风电场项目				
建设单位联系人及电话	梁凯文 18031358120	监测项目负责人(签字):	生产建设单位(盖章)		
填表人及电话	朱倩梅 0311-68075922	朱倩梅	2019 年 10 月 31 日		
主体工程进度					
指 标		设计总量	本季度	累计	
扰动土地面积 (hm ²)	合 计	57.13	0	57.13	
	风机区	17	0	17	
	集电线路	1.53	0	1.53	
	施工检修道路	37.6	0	37.6	
	施工生产生活区	1	0	1	
取土(石)场数量(个)		—	—	—	
弃土(渣)场数量(个)		—	—	—	
取土(石)量 (万 m ³)	合 计	—	—	—	
	取土场 1	—	—	—	
	取土场 2	—	—	—	
	其它取土	—	—	—	
弃土(渣)量 (万 m ³)	合 计	—	—	—	
	弃渣场 1	—	—	—	
	弃渣场 2	—	—	—	
	其它弃渣	—	—	—	
拦渣率(%)		100%	100%	100%	
水土保持工程进度	工程措施	表土剥离 (hm ²)	13.32	0	13.32
		覆土平整 (m ³)	39962	0	39962
		浆砌石护坡 (m)	5000	0	5800
		土地平整 (hm ²)	0	0	15
		浆砌石排水沟 (m)	1000	0	0
		土石拦挡 (m ³)	0	0	3400
		草土拦挡 (个)	0	12000	15000
		混凝土排水沟 (m)	0	4000	5000
		过滤池 (个)	3	0	3
		水窖 (个)	3	0	3
		道路维修 (km)	0	0	2
		导水槽 (m)	0	0	210
		积水坑 (座)	0	3	15
		砌石挡墙 (m)	0	0	540

	植物措施	沟头围堰 (m)	0	400	5800
		撒播草籽 (hm²)	27.77	0	27.77
		栽植柠条 (kg)	44000	0	44000
		安装隔板板 (块)	0	0	1000
		抚育管理 (hm²)	32.17	0	32.17
	临时措施	临时遮盖 (m²)	7000	0	7000
		临时拦挡 (m³)	900	0	900
		土质排水沟 (m)	4900	2100	5000
		土质沉砂池 (座)	1	0	1
水土流失影响因子	降雨量(mm)		50		
	最大 24 小时降雨(mm)		55		
	最大风速(m/s)		2		
水土流失量 (t)			——	105.33	897.93
水土流失灾害事件			无		
存在问题与建议			做好植物措施抚育管理工作，保证植物措施水土保持效果。		